

## BYGGEFAKTA:

**Sag:** 2219

**Bygherre:** Bach Gruppen København A/S

**Ingeniør:** Sweco A/S

**Landskabsarkitekt:** Tredje Natur

**Arkitekt:** Artikema Architects A/S

**Entrepriseform:** Totalentreprise

**Aftaleform:** Fagentreprise

– Beton, og Landskab

**Kunde:** Bach Gruppen København A/S

**Periode:** Dec. 2022 – Feb 2023

**Entreprisenum:** DKK 1.900.000

**Areal i m<sup>2</sup>:** 1500 m<sup>2</sup>

## HOVEDMÆNGDER:

- 300 m<sup>2</sup> Rydning af bede og planter sætter i indslag for senere genplantning.
- 254 lbm. Skæring af betonplade med diamantklinge
- 15 lbm. Udgravning af bede for udvidelse af betonkanten
- 326 m<sup>2</sup> Optagelse / fjernelse, inkl. bort kørsel af betonplader
- 42 lbm Ruhugning af alle støbskel
- 326 m<sup>2</sup> Støbning af ny betonplade i 150 mm med kostet overflade, OB 43, i beton A 35 armering, med Y 10 pr.
- 150 l BR & BS
- 145 lbm. Etablering af stål kanter på indersides af den ny støbte betonkant

# 2219 NJALSGADE



MDAS har for Bach Gruppen København A/S udført ny in situ belægning ovenpå eksisterende p-kælder i forbindelse med kollegabyggeriet på Njalsgade. Belægningerne er afleveret med færdig kostede overflader og afleveret vinter 2023 til bygherre.

