REFERENCEKORT

MD ANLÆG Sjælland ApS

Store Magleby Skole

Etablering af ny skolegård, i forbindelse med om- og tilbygning af Store Magleby Skole. Md Anlæg Sjælland har etableret den nye skolegård samt nyt og lukket gårdmiljø.

Sag:	1044
Bygherre:	Dragør Kommune
Rådgiver:	Sweco Architects A/S – Moe A/S
Entrepriseform:	Totalentreprise
Aftaleform:	Fagentreprise (anlægsgartner)
Kunde:	Elindco Byggefirma A/S
Kontaktperson:	Birger Nysted
Periode:	2014-2015
Entreprisesum:	2,0 mio. kr.
Areal i m²:	3.300 m²

Hovedmængder:

- Etablering af 120 stk. cykel parkeringer med overdækninger
- Etablering af 1700 m² ny asfalt
- Etablering af stor trappe i Albertslundelementer 75*40*30, i alt 90 stk.
- Etablering af ophedet græsplæne i Albertslundelementer 75*40*30 i 200 m²
- Etablering af insitu-støbt mur 35 lbm.
- Etablering af 450 m² pryd græsplæne
- Etablering af 700 m² fodboldbane
- Etablering af 3 ramper ind til klasselokalerne, med rampe og trappe i hver, med corten jernkanter
- Etablering af 120 lbm. sokkelaffugter langs facade
- Etablering af 12 stk. speciallavede risteløsninger ved indgang
- Etablering af 2 stk. store trapper i det lukkede gårdmiljø
- Etablering af 1 stk. specialsmedet trappe og 30 lbm. special-smedejerns rækkeværk og håndliste

Anlægsgartneri
Brolægning
Entreprenørarbejde
Aut. kloakarbejde
Diamantteknik

DANSKEKLOAKMESTRE.DK
Dit miljø – vores ansvar – med garanti
byggeriets kvalitetskontrol